

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
<b>KD-Auftrag Nr. KD19-0662 vom 28.08.19</b>					
1	4,00	m	Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 25,0x21,7 starr FPKu-EM-F 25 gr	1,18	4,72
2	1,00	m	Fränkische Kunststoff-Stangenrohr 32,0x28,6 starr FPKu-EM-F 32 gr	1,73	1,73
3	10,00	St	OBO BETT. Quick-Klemmschelle Igr 2955 M25	0,16	1,60
4	2,00	St	OBO BETT. Quick-Klemmschelle Igr 2955 M32	0,25	0,50
5	11,00	m	NYM-J 5x 6 Eca Tr500 Manteltg Feuchtraum	4,68	51,48
6	2,00	m	NYM-J 5x10 Eca Tr500 Manteltg Feuchtraum	7,07	14,14
7	1,00	St	Eltropa Lasttrennschalter 63A 3p IP20 ETS633	58,47	58,47
8	1,00	St	NZR DS-Hutschienenzähler 5(85)A S0 MID EcoCount S #33320218	126,20	126,20
9	1,00	St	Spelsberg Automatenkasten IP 65 AK 24	68,85	68,85
10	1,00	St	Doepke FI-Schalter Typ B DFS4 040-4/0,03-B SK	522,00	522,00
11	7,00	Std	Monteurstunde / Hr. Kiel 09.09.19 Wallbox nach Absprache mit den Kunden montiert. Zuleitung über eine vorhandene Kabeltrasse und in neu montiertes PVC-Schutzrohr verlegt. Unterverteilung im Zählerraum montiert. Vom Zählerschrank zur Unterverteilung eine Zuleitung in PVC-Schutzrohr verlegt und im Zählerschrank und in der Unterverteilung angeschlossen. In der Unterverteilung einen Lasttrenner und einen Zwischenzähler montiert und angeschlossen. FI-Schutzschalter bestellt, dieser muss noch in der Unterverteilung angeschlossen werden. Wallbox angeschlossen und eingestellt.	47,00	329,00
12	7,00	Std	Lehrlingsstunde 1. Jahr /Hr. Nedzmedinov Wallbox montiert 09.09.19	22,00	154,00
13	1,00	Std	Monteurstunde / Hr. Kiel 10.09.19	47,00	47,00
Übertrag:				EUR	1.379,69